

Jesper Larsen og Jørn Stensbjerg havde d. 02.08.22 atter en gennemgang med Ashraf Maged Ibrahim Youssef fra Munck Asfalt.

Ashraf erkender at asfaltarbejdet er udført for dårligt.

Efter gensidig aftale skal asfaltsjakked konsultere Jesper, hvis de er i tvivl om det mindste.

Jeg er selv på ferie i næste uge, men Jesper og undertegnede holder intern kontakt.

Nedenstående tiltag er aftalt:

Ryttervej:

Her vil ramperne blive omlagt med en finere asfalt.

Sandageren 1. vej

Langs kantstenene i begge sider vil der blive fræset i en bredde på min. 0,5 meter og lagt nyt slidlag helt op til kantstenene. Småhuller vil blive repareret med emulsion og stålmel. Ved større huller vil der blive fræset og derefter lavet en eller flere lapper.

Sandageren øvrige veje:

Langs kantstenene vil der blive blæst skidt væk og fyldt i med bitumen så det lukkes. Småhuller vil blive repareret med emulsion og stålmel. Ved større huller vil der blive fræset og derefter lavet en eller flere lapper.

Sandageren generelt:

Alle ramper vil blive lagt med en finere asfalt.

Arbejdet forventes udført i uge 32 eller senest i uge 33.

Med venlig hilsen
Jørn Stensbjerg